

Comune di Veggiano
Scheda PEG Anno 2021

<i>AREA</i>	Area GESTIONE DEL TERRITORIO - Settore LAVORI PUBBLICI Responsabile ING. MASSIMO LONGHIN					
<i>OBIETTIVO</i>	REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE IN SOSTITUZIONE DEL CORRISPETTIVO DI ACQUISTO DI UN ALLOGGIO COMUNALE UBICATO IN VIALE DELLA MEMORIA N.1 A VEGGIANO Con Determinazione del Servizio Lavori Pubblici n° 201 del 29.07.2020 l'asta pubblica per la vendita di un' alloggio comunale ubicato in viale della Memoria n.1 a Veggiano è stata aggiudicata alla Società I.RIBO. S.r.l. con sede in Veggiano (PD) viale dell'Industria n.11. In sostituzione del corrispettivo di acquisto dell'immobile è prevista la realizzazione di opere pubbliche indicate dall'Amministrazione alle condizioni fissate dal bando. L'attività consiste pertanto nella programmazione e nell'attuazione delle opere pubbliche previste.					
<i>RISORSE UMANE ASSEGNATE</i>	N°1 Responsabile Ing. Massimo Longhin N°1 Istruttore tecnico Arch. Jessica Marcon					
<i>RISORSE STRUMENTALI</i>	N° 2 PC					
<i>N</i>	<i>Progetto</i>	<i>Obiettivi operativi</i>	<i>Obiettivi strategici</i>	<i>Azioni soluzioni operative</i>	<i>Indicatori qualitativi/quantitativi temporali</i>	<i>CRITICITA'</i>
1	REALIZZAZIONE OPERE IN SOSTITUZIONE DEL CORRISPETTIVO DI ACQUISTO	X		1) Interlocuzioni con l'Assessore di riferimento per programmazione e approvazione opere 2) Incontri e sopralluoghi con la ditta 3) Redazione documenti di progetto 4) Controllo esecuzione e collaudo opere	Da gennaio a dicembre	

DESCRIZIONE RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO:

In relazione a tale obiettivo, su indicazione dell'Amministrazione comunale sono state eseguite le seguenti opere pubbliche in sostituzione del corrispettivo di acquisto dell'immobile: A) Scuola secondaria L. da Vinci: impianto ventilazione aule e compartimentazione REI magazzino. B) Scuola primaria "A- Manzoni": compartimentazione REI magazzino e nuovo blocco servizi igienici piano terra. C) Manutenzione CT impianti sportivi D) Progettazione nuovo magazzino com.le

Veggiano 07/02/2022

Firma del Responsabile: Ing. Massimo Longhin

Comune di Veggiano
 Scheda PEG Anno 2021

<i>AREA</i>		Area GESTIONE DEL TERRITORIO - Settore LAVORI PUBBLICI Responsabile ING. MASSIMO LONGHIN				
<i>OBIETTIVO</i>		OTTENIMENTO/RINNOVO C.P.I. IMMOBILI COMUNALI L'obiettivo consiste nell'ottenimento e nel rinnovo dei Certificati di Prevenzione Incendi (C.P.I.) degli immobili di proprietà comunale compresa l'attuazione degli interventi di adeguamento che si rendessero eventualmente necessari.				
<i>RISORSE UMANE ASSEGNATE</i>		N°1 Responsabile Ing. Massimo Longhin N°1 Istruttore tecnico Arch. Jessica Marcon				
<i>RISORSE STRUMENTALI</i>		N° 2 PC				
<i>N</i>	<i>Progetto</i>	<i>Obiettivi operativi</i>	<i>Obiettivi strategici</i>	<i>Azioni soluzioni operative</i>	<i>Indicatori qualitativi/quantitativi temporali</i>	<i>CRITICITA'</i>
2	OTTENIMENTO C.P.I. IMMOBILI COMUNALI	X		Fase 1: esecuzione interventi di adeguamento alle normative vigenti di prevenzione incendi Fase 2: gestione adempimenti per l'ottenimento del CPI mediante richieste di parere preventivo su progetto e presentazione SCIA Antincendio ex art. 4 del DPR n.151/2011	N° CPI/SCIA	

DESCRIZIONE RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO:

In relazione al progetto si comunica che:

- sono stati adeguati i locali destinati a magazzino della scuola media e primaria;
- sono stati eseguiti gli interventi di adeguamento normativo della palestra di via Sguazzina;
- la SCIA Antincendio verrà presentata al termine dei lavori di adeguamento dell'impianto sportivo, previsti nel 2022.

Veggiano 07/02/2022

Firma del Responsabile: Ing. Massimo Longhin

Comune di Veggiano
Scheda PEG Anno 2021

<i>AREA</i>	Area GESTIONE DEL TERRITORIO - Settore LAVORI PUBBLICI Responsabile ING. MASSIMO LONGHIN					
<i>OBIETTIVO</i>	IMPLEMENTAZIONE ATTIVITA' DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO L'Amministrazione comunale di Veggiano, nell'ambito dei propri programmi di miglioramento dei servizi resi ai cittadini, intende procedere all'esecuzione di interventi di sfalcio del verde orizzontale dei parchi e dei giardini pubblici in amministrazione diretta, avvalendosi del personale interno.					
<i>RISORSE UMANE ASSEGNATE</i>	N°1 Istruttore Amministrativo Sig. Mauro Iodice N°1 Operaio Sig. Lorenzo Comunian N°1 Operaio Sig. Mirko Canola					
<i>RISORSE STRUMENTALI</i>	N° 1 PC N°1 Trattore rasaerba N°1 Soffiatore, decespugliatore					
<i>N</i>	<i>Progetto</i>	<i>Obiettivi operativi</i>	<i>Obiettivi strategici</i>	<i>Azioni soluzioni operative</i>	<i>Indicatori qualitativi/quantitativi temporali</i>	<i>CRITICITA'</i>
3	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	X		Controllo ed esecuzione interventi di sfalcio delle aree verdi comunali previste nel progetto del servizio	N° sfalci	

DESCRIZIONE RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO:

L'obiettivo di implementazione dell'attività di manutenzione del verde pubblico comunale in amministrazione diretta è stato raggiunto mediante l'esecuzione dei previsti interventi di sfalcio con cadenza costante ed in modo efficiente, avendo particolare cura per le aree verdi attrezzate con giochi per bambini.

Veggiano 07/02/2022

Firma del Responsabile: Ing. Massimo Longhin

Comune di Veggiano
 Scheda PEG Anno 2021

<i>AREA</i>	Area GESTIONE DEL TERRITORIO - Settore LAVORI PUBBLICI Responsabile ING. MASSIMO LONGHIN					
<i>OBIETTIVO</i>	RIORGANIZZAZIONE SPAZI SEDE MUNICIPALE A seguito dell'apertura della nuova Biblioteca comunale di via S. Francesco, avvenuta nel 2020, si prevede lo spostamento di alcuni uffici negli spazi al piano terra della sede municipale in piazza F. Alberti n°1 con l'obiettivo di migliorarne l'accessibilità e di garantire un maggior distanziamento tra le postazioni di lavoro, anche in conformità alle linee guida in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Contemporaneamente si procederà allo sviluppo del progetto di sistemazione e adeguamento della sede municipale.					
<i>RISORSE UMANE ASSEGNATE</i>	N°1 Responsabile Ing. Massimo Longhin N°1 Istruttore Amministrativo Sig. Mauro Iodice N°1 Istruttore tecnico Arch. Jessica Marcon N°1 Operaio Sig. Lorenzo Comunian N°1 Operaio Sig. Mirko Canola					
<i>RISORSE STRUMENTALI</i>	N° 3 PC Mezzi e attrezzature comunali in dotazione					
<i>N</i>	<i>Progetto</i>	<i>Obiettivi operativi</i>	<i>Obiettivi strategici</i>	<i>Azioni soluzioni operative</i>	<i>Indicatori qualitativi/quantitativi temporali</i>	<i>CRITICITA'</i>
4	1) RIORGANIZZAZION SPAZI SEDE MUNICIPALE 2) PROGETTAZIONE INTERVENTI SULLA SEDE MUNICIPALE	X		Fase 1: riorganizzazione uffici al piano terra Fase 2: approvazione progetto di fattibilità tecnico-economica lavori di sistemazione sede municipale	Fase 1: entro febbraio Fase 2 entro giugno	

DESCRIZIONE RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO:

In relazione all'obiettivo si comunica che la riorganizzazione degli uffici al piano terra è stata realizzata parzialmente. Il progetto, infatti, è stato posticipato in seguito alla decisione dell'Amministrazione di realizzare un nuovo immobile da destinare a magazzino comunale. I locali che attualmente ospitano il magazzino potranno pertanto essere destinate a diverse attività che verranno in seguito definite. Verrà pertanto successivamente assegnato un nuovo obiettivo.

Veggiano 07/02/2022

Firma del Responsabile: Ing. Massimo Longhin

Comune di Veggiano
Scheda PEG Anno 2021

<i>AREA</i>	Area GESTIONE DEL TERRITORIO - Settore LAVORI PUBBLICI Responsabile ING. MASSIMO LONGHIN					
<i>OBIETTIVO</i>	PROGETTO 3L – Pubblica Illuminazione Nel mese di febbraio 2019 è stato approvato il Contratto attuativo tra il Comune di Veggiano e il Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) aggiudicatario dei lavori di riqualificazione energetica e gestione degli impianti di pubblica illuminazione (Progetto denominato “3L – less energy, less cost, less impact”). L’attività consiste pertanto nella verifica sull’attuazione degli interventi previsti e nel collaudo delle opere.					
<i>RISORSE UMANE ASSEGNATE</i>	N°1 Responsabile Ing. Massimo Longhin N°1 Istruttore tecnico Arch. Jessica Marcon					
<i>RISORSE STRUMENTALI</i>	N° 2 PC					
<i>N</i>	<i>Progetto</i>	<i>Obiettivi operativi</i>	<i>Obiettivi strategici</i>	<i>Azioni soluzioni operative</i>	<i>Indicatori qualitativi/quantitativi temporali</i>	<i>CRITICITA’</i>
5	PROGETTO 3L – Pubblica Illuminazione	X		Controllo e verifica andamento lavori Collaudo opere	Entro i termini contrattuali	

DESCRIZIONE RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO:

In relazione al progetto si comunica che i lavori sono stati ultimati al 100% ed è stato eseguito con esito favorevole il collaudo funzionale delle opere.

Veggiano 07/02/2022

Firma del Responsabile: *Ing. Massimo Longhin*

Comune di Veggiano
Scheda PEG Anno 2021

<i>AREA</i>		Area GESTIONE DEL TERRITORIO - Settore LAVORI PUBBLICI Responsabile ING. MASSIMO LONGHIN				
<i>OBIETTIVO</i>		PROGETTO 3L – Immobili Il giorno 22 Ottobre 2020 è stato sottoscritto l'Accordo Quadro Rep. N. 30.219, tra la Provincia di Padova e l'RTI aggiudicatario della concessione mista di beni e servizi per la riqualificazione energetica e la gestione degli edifici pubblici di proprietà di 30 enti – compreso il Comune di Veggiano, composto dalla capogruppo mandataria Edison Facility Solutions SpA e dalla mandante Cristoforetti Servizi Energia SpA. L'attività consiste pertanto nella sottoscrizione del Contratto Attuativo, nella verifica dei progetti, nella loro approvazione e nel controllo sull'attuazione degli interventi previsti.				
<i>RISORSE UMANE ASSEGNATE</i>		N°1 Responsabile Ing. Massimo Longhin N°1 Istruttore tecnico Arch. Jessica Marcon				
<i>RISORSE STRUMENTALI</i>		N° 2 PC				
<i>N</i>	<i>Progetto</i>	<i>Obiettivi operativi</i>	<i>Obiettivi strategici</i>	<i>Azioni soluzioni operative</i>	<i>Indicatori qualitativi/quantitativi temporali</i>	<i>CRITICITA'</i>
6	PROGETTO 3L – Riqualificazione energetica edifici		X	1) Sottoscrizione contratto attuativo 2) Incontri con ditta aggiudicataria 3) Verifica e approvazione progetti 4) Controllo e verifiche andamento lavori 5) Collaudo opere	Entro i termini contrattuali	

DESCRIZIONE RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO:

In relazione al progetto si comunica che:

- il contratto attuativo è stato sottoscritto il 17/02/2021;
- la società Edison Facility Solution ha trasmesso il progetto definitivo con prot. n°8290 del 07/10/2021;
- a seguito della trasmissione del verbale di verifica in data 2/11/2021 il progetto è in fase di revisione da parte di Edison.

Veggiano 07/02/2022

Firma del Responsabile: Ing. Massimo Longhin

Comune di Veggiano
 Scheda PEG Anno 2021

<i>AREA</i>	Area GESTIONE DEL TERRITORIO - Settore LAVORI PUBBLICI Responsabile ING. MASSIMO LONGHIN					
<i>OBIETTIVO</i>	ATTUAZIONE DELLA TRASPARENZA					
<i>RISORSE UMANE ASSEGNATE</i>	N°1 Responsabile Ing. Massimo Longhin N°1 Istruttore tecnico Arch. Jessica Marcon N°1 Istruttore Amministrativo Sig. Mauro Iodice					
<i>RISORSE STRUMENTALI</i>	N° 3 PC					
<i>N</i>	<i>Progetto</i>	<i>Obiettivi operativi</i>	<i>Obiettivi strategici</i>	<i>Azioni soluzioni operative</i>	<i>Indicatori qualitativi/quantitativi temporali</i>	<i>CRITICITA'</i>
7	TRASPARENZA	X		Pubblicazione di tutti gli atti amministrativi, procedimenti, procedure di aggiudicazione, progetti sul sito Amministrazione Trasparente. Trasmissione dati ad ANAC, BDAP-MOP, MIT, MIUR e SimonWEB	Entro i termini di legge	

DESCRIZIONE RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO:

In relazione al progetto si comunica che l'attività è stata espletata nei termini e nelle modalità previste.

In particolare attraverso i portali dedicati (BDAP-MOP, SimonWeb, TBEL) è stato correttamente alimentato nei termini previsti il corredo informativo dei progetti finanziati con contributi statali ai fini dell'erogazione degli acconti e dei saldi.

Veggiano 07/02/2022

Firma del Responsabile: *Ing. Massimo Longhin*

Comune di Veggiano
 Scheda PEG Anno 2021

<i>AREA</i>	Area GESTIONE DEL TERRITORIO - Settore LAVORI PUBBLICI Responsabile ING. MASSIMO LONGHIN					
<i>OBIETTIVO</i>	REALIZZAZIONE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DELLE RETI STRADALI E DI SCARICO DELLE ACQUE METEORICHE DELLA ZONA INDUSTRIALE DENOMINATA “CERESONE” Nel mese di febbraio 2020 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica per le opere di riqualificazione delle reti stradali e di scarico delle acque meteoriche della zona industriale denominata “Ceresone”. Si intende procedere con l’approvazione del progetto definitivo-esecutivo e l’attuazione del primo stralcio funzionale dei lavori.					
<i>RISORSE UMANE ASSEGNATE</i>	N°1 Responsabile Ing. Massimo Longhin N°1 Istruttore tecnico Arch. Jessica Marcon					
<i>RISORSE STRUMENTALI</i>	N° 2 PC					
<i>N</i>	<i>Progetto</i>	<i>Obiettivi operativi</i>	<i>Obiettivi strategici</i>	<i>Azioni soluzioni operative</i>	<i>Indicatori qualitativi/quantitativi temporali</i>	<i>CRITICITA’</i>
8	RIQUALIFICAZIONE DELLE RETI STRADALI E SCARICO ACQUE METEORICHE DELLA ZONA INDUSTRIALE DENOMINATA “CERESONE”		X	1 - Approvazione del progetto definitivo/esecutivo del 1°Stralcio funzionale; 2 – Affidamento dei lavori a ditta qualificata seguito esperimento procedura negoziata.	Fase 1 : entro giugno Fase 2: entro dicembre	Il finanziamento dell’intervento è legato all’alienazione di immobili comunali, quindi esiste un’alea determinante sulla riuscita delle attività

DESCRIZIONE RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO:

L’attività di progettazione è in corso in collaborazione con il Consorzio di Bonifica Brenta, la realizzazione dei lavori è rinviata al 2022 dopo il reperimento delle risorse economiche necessarie al finanziamento dell’opera. Verrà pertanto successivamente assegnato un nuovo obiettivo nel 2022.

Veggiano 07/02/2022

Firma del Responsabile: Ing. Massimo Longhin

Comune di Veggiano
Scheda PEG Anno 2021

<i>AREA</i>	Area GESTIONE DEL TERRITORIO - Settore LAVORI PUBBLICI Responsabile ING. MASSIMO LONGHIN					
<i>OBIETTIVO</i>	VENDITA DEL TERRENO SITO IN VIA E. FERMI CENSITO AL N.C.T. DEL COMUNE DI VEGGIANO FOGLIO 2 PART. 339 - 427. L'obiettivo ha come fine la vendita di un'area comunale ubicata in via E. Fermi catastalmente censita ai mappali n. 427 e 339 Foglio 2 del N.C.T. del Comune di Veggiano della superficie catastale complessiva di mq. 4.299. L'attività consiste nella predisposizione del bando d'asta pubblica e nell'effettuazione delle successive fasi di verifica ed aggiudicazione.					
<i>RISORSE UMANE ASSEGNATE</i>	N°1 Responsabile Ing. Massimo Longhin N°1 Istruttore tecnico Arch. Jessica Marcon					
<i>RISORSE STRUMENTALI</i>	N° 2 PC					
<i>N Progetto</i>	<i>Obiettivi operativi</i>	<i>Obiettivi strategici</i>	<i>Azioni soluzioni operative</i>	<i>Indicatori qualitativi/quantitativi temporali</i>	<i>CRITICITA'</i>	
9 VENDITA AREA PRODUTTIVA IN VIA E. FERMI ZONA INDUSTRIALE VEGGIANO		X	1 – predisposizione bando d'asta pubblica 2 – aggiudicazione area	Entro giugno	L'effettiva alienazione del bene dipende prevalentemente dalle condizioni attuali del mercato immobiliare	

DESCRIZIONE RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO:

A seguito della decisione dell'Amministrazione di realizzare un'opera pubblica prevista nel programma triennale dei LLPP trasferendo l'immobile in oggetto alla ditta aggiudicataria in sostituzione parziale del corrispettivo d'appalto, l'obiettivo è stato rinviato al 2022 in quanto è attualmente in corso la progettazione dei lavori. Verrà pertanto successivamente assegnato un nuovo obiettivo nel 2022.

Veggiano 07/02/2022

Firma del Responsabile: Ing. Massimo Longhin

Comune di Veggiano
 Scheda PEG Anno 2021

<i>AREA</i>		Area GESTIONE DEL TERRITORIO - Settore LAVORI PUBBLICI Responsabile ING. MASSIMO LONGHIN				
<i>OBIETTIVO</i>		REALIZZAZIONE INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE LUNGO VIA ROMA (S.P. N°51 “PEDAGNI”) Con Delibera di Giunta Comunale N°35 del 20-03-202 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica degli interventi finalizzati alla riqualificazione e messa in sicurezza della circolazione lungo via Roma (S.P. n°51 “Pedagni”). L’obiettivo si pone l’approvazione del progetto definitivo-esecutivo, anche suddiviso in stralci funzionali.				
<i>RISORSE UMANE ASSEGNATE</i>		N°1 Responsabile Ing. Massimo Longhin N°1 Istruttore tecnico Arch. Jessica Marcon				
<i>RISORSE STRUMENTALI</i>		N° 2 PC				
<i>N</i>	<i>Progetto</i>	<i>Obiettivi operativi</i>	<i>Obiettivi strategici</i>	<i>Azioni soluzioni operative</i>	<i>Indicatori qualitativi/quantitativi temporali</i>	<i>CRITICITA’</i>
10	REALIZZAZIONE INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE LUNGO VIA ROMA (S.P. N°51 “PEDAGNI”)		X	1 – Affidamento incarico di progettazione; 2 - Approvazione del progetto definitivo/esecutivo;	Entro dicembre	

DESCRIZIONE RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO:

Con Decreto del Direttore Centrale del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’interno 8 novembre 2021, in applicazione dell’articolo 1 comma 139 bis della Legge 30 dicembre 2018 n.145, l’Amministrazione comunale di Veggiano è risultata assegnataria di un contributo di € 440.000,00 per la realizzazione dei lavori in oggetto. E’ attualmente in fase di affidamento l’incarico professionale per la redazione del progetto definitivo-esecutivo. In considerazione di quanto sopra la realizzazione dell’opera è prevista nel 2022.

Veggiano 07/02/2022

Firma del Responsabile: Ing. Massimo Longhin

Comune di Veggiano
 Scheda PEG Anno 2021

AREA		Area GESTIONE DEL TERRITORIO - Settore LAVORI PUBBLICI Responsabile ING. MASSIMO LONGHIN				
OBIETTIVO		LAVORI DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE CON MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE DELLA BANCHINA STRADALE ESISTENTE E RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL TRATTO DI VIA SAN MARTINO (S.P.N°38 'SCAPACCHIÒ') DAL KM 6+060 AL CONFINE CON IL COMUNE DI CERVARESE S. CROCE. Con Delibera di Giunta Comunale N°33 del 18-03-202 è stato approvato il progetto di fattibilità dei lavori di “Abbattimento delle barriere architettoniche con messa in sicurezza e ristrutturazione della banchina stradale esistente e rifacimento dell'impianto di illuminazione del tratto di via San Martino (S.P.n. 38 Scapacchiò) compreso tra il km 6+060 e il confine con il comune di Cervarese S. Croce”. Si intende procedere con l'approvazione del progetto definitivo-esecutivo e l'attuazione dei lavori.				
RISORSE UMANE ASSEGNATE		N°1 Responsabile Ing. Massimo Longhin N°1 Istruttore tecnico Arch. Jessica Marcon				
RISORSE STRUMENTALI		N° 2 PC				
N	Progetto	Obiettivi operativi	Obiettivi strategici	Azioni soluzioni operative	Indicatori qualitativi/quantitativi temporali	CRITICITA'
11	LAVORI DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE CON MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE DELLA BANCHINA STRADALE ESISTENTE E RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL TRATTO DI VIA SAN MARTINO (S.P.N°38 'SCAPACCHIÒ') DAL KM 6+060 AL CONFINE CON IL COMUNE DI CERVARESE S. CROCE.		X	1 - Approvazione del progetto definitivo/esecutivo; 2 – Appalto lavori; 3 – Esecuzione e collaudo lavori	1 - Entro marzo 2 - Entro maggio 3 - Entro dicembre	La realizzazione dell'opera, e quindi il rispetto dei termini per le varie fasi, è subordinata alla sottoscrizione di specifico accordo con la Provincia di Padova che cofinanzia i lavori

DESCRIZIONE RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO:

In data 04/08/2021 è stato sottoscritto l'Accordo tra Provincia di Padova e il Comune di Veggiano per l'erogazione del contributo di € 108.900,00 per l'intervento sulla S.P. 38 “Scapacchiò” relativo ai lavori in oggetto. Il progetto definitivo dell'opera è in fase di approvazione. La realizzazione dell'intervento, in conseguenza dei tempi derivanti dalla concessione del contributo, è prevista nel 2022.

Veggiano 07/02/2022

Firma del Responsabile: Ing. Massimo Longhin

Comune di Veggiano
Scheda PEG Anno 2021

<i>AREA</i>	Area GESTIONE DEL TERRITORIO - Settore LAVORI PUBBLICI Responsabile ING. MASSIMO LONGHIN					
<i>OBIETTIVO</i>	IMPLEMENTAZIONE ATTIVITA' DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE L'Amministrazione comunale di Veggiano, nell'ambito dei propri compiti istituzionali, procede alla realizzazione e alla manutenzione della segnaletica stradale sul territorio comunale a norma del C.d.S. L'obiettivo dell'attività prevede l'esecuzione di interventi, in affiancamento a ditte specializzate, per la manutenzione della segnaletica stradale orizzontale e verticale, per la manutenzione ed installazione di specchi parabolici, per il miglioramento della viabilità e della circolazione sul territorio comunale con particolare attenzione alle esigenze ed alle richieste degli utenti della strada residenti e delle proposte degli amministratori comunali.					
<i>RISORSE UMANE ASSEGNATE</i>	N°1 Responsabile Ing. Massimo Longhin N°1 Istruttore Amministrativo Sig. Mauro Iodice N°1 Operaio Sig. Lorenzo Comunian N°1 Operaio Sig. Mirko Canola					
<i>RISORSE STRUMENTALI</i>	N° 2 PC Attrezzature in dotazione alla squadra operai					
<i>N</i>	<i>Progetto</i>	<i>Obiettivi operativi</i>	<i>Obiettivi strategici</i>	<i>Azioni soluzioni operative</i>	<i>Indicatori qualitativi/quantitativi temporali</i>	<i>CRITICITA'</i>
12	LAVORI DI IMPLEMENTAZIONE ATTIVITA' DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	<i>X</i>		Assistenza alla ditta incaricata per realizzazione e manutenzione segnaletica stradale verticale ed orizzontale; Gestione segnaletica stradale esistente Redazione ordinanze per la circolazione stradale;	N° interventi N° segnali	

DESCRIZIONE RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO:

L'obiettivo di implementazione dell'attività di manutenzione della segnaletica stradale in amministrazione diretta è stato raggiunto mediante l'esecuzione dei necessari interventi in modo rapido ed efficiente. Gli interventi hanno riguardato la sostituzione di segnaletica verticale danneggiata o l'implementazione di nuova segnaletica per l'attuazione delle ordinanze in materia di viabilità.

Veggiano 07/02/2022

Firma del Responsabile: Ing. Massimo Longhin